二零零一年十二月十八日会议 资料文件

立法会经济事务委员会香港迪士尼乐园计划的最新工作进度

目的

本文件旨在向委员简介香港迪士尼乐园计划的工作进度。

背景

2. 自一九九九年十二月政府与华特迪士尼公司及香港国际主题乐园有限公司(香港主题乐园公司)¹ 就落实香港迪士尼乐园计划签订协议以来,有关计划的工作进度良好。我们曾三次向委员提交香港迪士尼乐园计划的进度报告,供委员参阅。下文详述计划自二零零一年四月至今的最新进度。

政府工程

- 3. 整体而言,香港迪士尼乐园计划第一期工程正如期进行:
 - (a) **竹篙湾填海工程** 自填海工程于二零零零年五月展 开以来,填海进度理想。截至十一月底,合共 4 550 万立方

米的海砂填料已用作填海(约 67%完成)。在东博寮海峡的挖砂工作已在本年十一月三日完成;而在蒲台以西的海上采砂区和内地的外伶仃的挖沙工作则仍在进行中。附件照片显示填海工程的最新情况。我们的目标是于二零零二年十二月完成香港迪士尼乐园第一期所需的填海工程。

(b) **基建工程** 我们于今年六月获财务委员会批准拨款,在竹篙湾(前财利船厂范围除外)进行第一组主要基建工程及在阴澳填筑 10 公顷土地。第一份基建合约包括兴建道路、排水系统、污水渠和供水系统;进行园林绿化及园景建筑;在阴澳进行填海工程,以及建造一个公众水上康乐活动中心。这份总值 20 亿 8 700 万元的合约已于本年十月批予中国建筑工程总公司。建筑工程已于十月二十四日展开,预计于二零零五年四月完成。

属第一组主要基建工程的其他工程合约,包括兴建码头和阴 澳公共交通交汇处,将会于未来两年批出。

我们计划在二零零二年年中,就下一组主要基建工程(包括前财利船厂用地)向财务委员会申请拨款,有关工程项目的详细设计大致上已完成。

¹ 这是政府与华特迪士尼公司为发展和经营香港迪士尼乐园而成立的合资公司。

- (c) **鱼类死亡的独立调查** 政府一直致力避免和减少公共工程对环境造成的不良影响。自二零零零年十一月和二零零一年三月立法会就马湾和长沙湾鱼类养殖区的鱼类死亡事件举行个案会议以来,土木工程署一直与立法会议员、有关的海鱼养殖人士及渔农自然护理署保持紧密联系。本年七月,土木工程署委托独立调查小组就鱼类死亡的成因进行独立调查,调查小组由本地三位大学教授组成。为确保调查是以公开和具透明度的方式进行,该署成立了一个联络小组,成员包括谭耀宗议员、黄容根议员、陈伟业议员以及海鱼养殖人士和有关政府部门的代表。是项调查预期于二零零二年年初完成。
- (d) *拆卸财利船厂的环境影响评估* 前 财利船厂座落的 地段,会在下一组主要基建工程用作兴建竹篙湾连接路的竹篙湾段和 P2 公路,该幅土地已在二零零一年四月交还给政府。根据《环境影响评估条例》,拆卸船厂的工程项目,在该条例规定的范围内,在进行拆卸工程前必须先取得环境许可证。拆卸工程包括清拆及清移所有建筑物,在有需要时进行清除污染工作,以及实施适当的纾减环境影响措施,以避免和减低因进行拆卸工程而对环境造成的不良影响,并使该幅土地日后可供安全使用。

有关环境影响评估研究于二零零一年四月开始进行。所有土地勘察工作现已完成。如获环保署署长同意,我们计划在二

零零二年年初发表研究报告,供公众人士查阅,并在二零零二年年中或以前完成该条例规定的环境影响评估程序,以配合该范围的基建工程的开展。

香港主题乐园公司的事务

- 4. 香港主题乐园公司的工程及商业事务,由董事局监察,并由香港迪士尼乐园管理有限公司²负责管理。财政司司长、经济局局长、库务局局长、工务局局长及旅游事务专员代表政府出任公司董事。董事局每三个月举行一次会议,由运作至今,共举行了十次会议。
- 5. 香港主题乐园公司一直与政府各有关部门紧密合作,就基建工程的设计事宜向政府提供意见。至于香港主题乐园公司本身的工程事务,该公司于早前分别批出主题公园基础建设及迪士尼主题渡假酒店的设计合约,有关设计工作正在进行中。香港主题乐园公司并继续就餐饮业务透过专题小组和市场调查进行研究。
- 6. 本年十月,香港主题乐园公司在尖沙咀海运大厦迪士尼商店内设立香港迪士尼乐园预览中心。预览中心现正展示香港迪士尼乐园的模型、竹篙湾填海工程的进度相片,以及关于香港迪士尼乐园的基本资料。随着香港迪士尼乐园计划的进展,预览中心将会展示更多关于香港迪士尼乐园的资料。

² 这是华特迪士尼公司成立的全资附属公司,负责代表香港主题乐园公司管理香港迪士尼乐园。

- 完 -

经济局 旅游事务署 二零零一年十二月



Annex 附件

Reclamation Works at Penny's Bay (Inner Bay View)

(Progress as at end-November 2001) 竹篙湾(内湾)填海工程进度(截至二零零一年十一月底)

