

南區區議會
規劃、工程及房屋事務委員會
赤柱海濱改善工程 – 進展報告

目的

本文旨在向委員報告赤柱海濱改善工程(本工程)的最新進展情況。

背景

2. 旅遊事務署，聯同建築署及土木工程拓展署，於 2002 年 9 月就本工程的設計概念諮詢南區區議會，並於 2004 年 3 月諮詢南區區議會轄下的規劃、工程及房屋事務委員會有關施工階段的計劃及有關安排。議員和委員支持本工程並同意有關施工階段的安排。

現時情況

3. 本工程已於 2004 年 6 月獲得立法會撥款，並已於 2004 年 9 月動工。整項工程將在 2007 年 10 月分階段完成。

4. 本工程包括五個區域。各區域的工程進展列於附件一中。工地平面圖則載於附件二。

建築署
二零零五年四月

赤柱海濱改善工程**進展報告****(2005年3月29日情況)**

區域	工程項目	工程進展
1	興建公眾碼頭	土木工程拓展署已於2004年11月底展開工程，預計在2006年4月完成。 隨後，建築署將開展碼頭上蓋的建築工程，包括從摩士公園搬移舊卜公碼頭上蓋。工程將於2007年2月完成。
2 (第一期)	擴建海濱長廊	土木工程拓展署已於2004年11月底展開海堤工程，預計在2006年4月完成。隨後建築署將開展海濱長廊建築工程，工程將於2006年10月完成。
2 (第二期)	美化赤柱大街	擴闊及改善赤柱大街的工程，待海濱長廊建築工程完成後，即會展開。改善工程需時9個月即於2007年7月完成。
3 (第一期 (ii))	改善休憩用地及海濱長廊	工程將於2005年9月展開，需時8個月完成。
3 (第二期)	改善休憩用地、海濱長廊和足球場	工程將於2006年5月展開，預計在2006年11月完成。

區域	工程項目	工程進展
4	美化水僊古廟(古廟)週圍地方	清拆古廟週圍地方的暫准構築物已於2004年9月展開，並已完成。往後的週邊改善工程要待民政事務局為古廟進行結構鞏固工程後，才能繼續進行。建築署預計於2005年5至6月間工程可以重新展開，工程需時6個月完成。
5	改善八間屋對開的休憩用地	我們正準備就改善工程諮詢八間屋當地居民。預計工程將於2005年5月展開並在2005年11月完成。

