

二零零四年十一月二十二日会议
资料文件

立法会经济事务委员会
香港迪士尼乐园计划的最新工作进度

目的

本文件简介香港迪士尼乐园计划(第一期)的最新工作进度及向议员简介与此计划有关的人员编制建议。

背景

2. 一九九九年十二月，政府与华特迪士尼公司达成协议，在竹篙湾兴建香港迪士尼乐园(第一期)。为此，双方成立了一家名为香港国际主题乐园有限公司(主题乐园公司)的合营公司。计划目前进展顺利，工程进度如期，开支也在预算之内。依计划目前的进度，我们预计主题乐园应可在二零零五年年底开幕。

3. 这是我们向委员会提交的第八份工作进度报告。上一份进度报告在本年六月提交。

政府工程

4. 填海工程已于二零零二年十二月完成。其它基建工程进度如期，开支也在预算之内。详情载述于下文第5至11段。

5. 基础设施合约一于二零零一年十月展开，预期在二零零五年四月完成。工程项目包括道路、渠务、排污、园艺工程和水上活动中心。目前工程整体进度良好。截至本年九月底，85%的工程已如期完成。

6. 基础设施合约二主要包括拆卸前财利船厂、平整地盘、建造道路和行车桥，以及铺设相关的渠务和排污系统。此外，工程还包括辟设育林教育区和树木农圃。工程已在二零零二年八月展开，预计于二零零五年七月竣工。截至本年九月底，80%的工程已如期完成。

7. 清拆财利船厂方面，于船厂工地进行的除污工程已于二零零三年五月完成。为受二恶英污染泥土除污的工程在船厂工地外进行。该项工程已在二零零三年七月展开，预计在二零零五年七月完成。

8. 基础设施合约三为在竹篙湾兴建公众码头。该项工程在二零零二年十二月展开，预期在二零零五年一月竣工。目前，75%工程已如期完成。

9. 在欣澳（前称阴澳）兴建公共交通交汇处的合约已在本年六月批出，工程进展如期，预期会在二零零五年四月完成。截至本年九月底，19%的工程已如期完成。

10. 我们已委托主题乐园公司进行在竹篙湾兴建公共交通交汇处及中央行人大道的工程。工程已在二零零三年八月展开，预期在二零零五年四月如期完成。

11. 政府工程及顾问服务批出的合约总值为95亿元，约占预算合约价123亿元的77%。

竹篙湾铁路线

12. 政府在二零零二年七月与地下铁路有限公司签订工程项目协议，兴建由欣澳至竹篙湾的竹篙湾铁路线。建造工程在同月展开，预计于二零零五年七月完成，工程进度如期。

主题乐园公司业务

13. 主题乐园公司兴建主题乐园及相关设施的工作进展顺利。所有主要建筑工程及顾问合约已全数批出及动工，合约价在整体计划预算之内。睡公主城堡平顶典礼亦在本年九月举行。

14. 在业务营运方面，主题乐园公司已开展了在香港、内地和东南亚的市场推广、销售及宣传活动。主题乐园公司亦与香港旅游发展局紧密合作推动家庭旅游及参与外地主要的旅游业展览及活动。

15. 该公司继续物色在主题乐园内经营零售商店及食肆等服务和产品的营运伙伴。此外，公司也正与服务供应商安排各种支援主题乐园营运的后勤服务，如电讯、电话查询中心、仓务和洗衣等。

16. 主题乐园公司继续招聘本地专业人才出任主要的管理职位。来年，公司招聘的范畴主要集中在纪念商品、饮食、保安、服饰及娱乐等业务。

就业机会

17. 政府工程迄今共提供了超过 5 900 个就业机会。

18. 主题乐园公司现时共有约 700 名全职人员在香港工作，预计到本年年底会增加至 1 000 人。公司工程已进入建筑高峰期，另外提供了约 4 500 个就业机会。

19. 第一阶段的招聘活动经已在本年十月初展开，以聘请约 200 名负责饰演迪士尼经典卡通人物及在巡游队伍表演的人员。此外，主题乐园公司会在 2005 年下旬大规模招聘乐园的前线员工。当主题乐园开幕时，需要的员工人数约为 5 000 人。

20. 主题乐园公司在今年九月推出了一项「文化大使计划」，聘请约 500 人由明年一月至年中到美国佛罗里达州的华特迪士尼世界担当文化大使。公司收到 5,000 个申请。成功申请者完成计划后，会获香港迪士尼乐园聘用。

人员编制

21. 我们在一九九九年十一月向立法会财务委员会(财委会)申请在经济局(现为经济发展及劳工局)辖下旅游事务署开设一个编制外首长级丙级政务官职位(首长级薪级第 2 点)(\$113,520 - \$120,553)，任期由一九九九年十二月一日起，至二零零五年三月三十一日止。该名首长级丙级政务官负责带领旅游事务署内的专责小组负责协助统筹、监察和监督政府各局 / 部门执行迪士尼乐园计划。专责小组为财政司司长领导的香港迪士尼乐园计划督导委员会提供协助，并与主题乐园公司管理高层保持联络，落实主题乐园发展计划。

22. 如上文第 2 段提及，依计划目前的进度，我们预计主题乐园应可在二零零五年年底开幕。为此，专责小组有需要在二零零五年三月三十一日后继续运作，以确保计划顺利完成。专责小组须特别致力确保主题乐园的各项筹备工作进行，令主题乐园得以如期开幕。专责小组亦须在开幕后，因应开幕初期的实际经验，继续统筹主题乐园公司及政府的工作，以确保主题乐园顺利运作。涉及的主要工作范围包括交通、紧急应变、联络和推广等。由于该名编制外首长级丙级政务官职位于 1999 年（超过五年前）开设时，主题乐园计划仍处于初步规划阶段，故未能预计实际上需要一段较长的任期。我们因此建议该职位的任期延长十二个月至二零零六年三月三十一日。如议员赞同有关建议，我们会在二零零四年十二月八日的财委会人事编制小组委员会会议上提交有关建议供小组委员会考虑。我们会在二零零五至零六年度的财政预算内预留足够款项支付延长有关职位及支持人员(详见下文第 24 段)所须的开支。

23. 该名编制外首长级丙级政务官的职责载列于附件。出任这个编制外职位的人员仍会直属旅游事务专员。目前，旅游事务专员辖下设一名首长级乙级政务官、两名首长级丙级政务官及一名高级首席行政主任，协助专员的工作。他们分别负责制定旅游业政策及策略和执行其它各项旅游计划及活动。他们目前的工作已相当繁重，未能再兼顾该名编制外首长级丙级政务官的职责。而且该名编制外首长级丙级政务官的职责和工作预期更会因临近主题乐园开幕而日趋繁重。

24. 该名编制外首长级丙级政务官辖下有数名非首长级人员协助其工作，包括一名高级政务主任、一名高级库务会计师、一名高级工程师、一名一级行政主任及两名秘书。我们会在主题乐园开幕后覆检在编制中重新调配或取消这些职位的适当时间。

25. 为落实香港迪士尼乐园计划，政府在一九九九年亦有向财委会申请在其它部门开设另外 3 个编制外首长级职位；其中在屋宇署开设的编制外首长级职位，已在二零零二年三月三十一日任期届满时撤销。其余两个在土木工程拓展署设立的首长级职位会按原订计划在二零零五年四月一日撤销。有关政策局及部门会以现有的资源处理任何届时余下的工作。

经济发展及劳工局
旅游事务署
二零零四年十一月十五日

编制外首长级丙级政务官职位的职责说明

职位：旅游事务助理专员(3)

职级：首长级丙级政务官(首长级薪级第2点)

直属上司：旅游事务专员

职务和职责 -

1. 主管经济发展及劳工局辖下旅游事务署一个专责小组，以协助监督和监察香港迪士尼乐园计划的实施情况。
2. 与各决策局 / 部门紧密联络，以确保政府依期履行与香港国际主题乐园有限公司(主题乐园公司)及华特迪士尼公司签署的法律文件上所订明的承诺。
3. 协助由财政司司长担任主席的计划督导委员会及由旅游事务专员担任主席的香港迪士尼乐园启用筹备委员会。
4. 与主题乐园公司的管理高层紧密联络，以便落实计划及处理各项必要的公司事务。
5. 确保主题乐园公司及华特迪士尼公司履行在各份法律文件上所订明的承诺，以保障政府对计划所作的投资。
6. 为行政长官、政务司司长、财政司司长和其它高级官员拟备文件和参考资料摘要，以报告计划的进展情况、指出问题所在和建议采取适当行动。